CERTIFICAZIONI S.R.L. VERBALE DI VERIFICA n. 266871 del 12/12/2025

Verifica periodica (DPR 162/99, art. 13)

info@certificazioni.it
www.certificazioni.it

Organismo notificato 1791 autorizzato con
decreto ministeriale del 4 marzo 2025

00967

Codice impianto:	44228	Tipo:	Ascensore
N. di matricola:	300641/03	Portata (kg):	910
Installatore:	SABIEM	Piani serviti:	2
N. fabbricazione:	53630	Velocità nominale (m/s):	1 /
Denominato:	ESTERNO	Corsa (m):	27,5
Proprietario:	Ascensore Via Marco Polo Soc. Coop. a r. l.	Azionamento:	elettrico
Indirizzo:	Via Marco Polo, 1	Rapporto di taglia:	2:1
Località e prov.:	Genova GE	Legislazione:	DM 587/87
Manutentore:	KONE	Norma tecnica:	UNI EN 81-1:1987

Sono state rimosse le eventuali Non conformità precedenti? Si

Eventuali rilievi e note:

NESSUNA NON CONFORMITA' RILEVATA

L'impianto può essere mantenuto in esercizio? Si

Matricola Strumento di misura scadenza
284, dinamometro Attonic, s/n 18583, 07/10/2027
541, flessometro Stanley 5m, senza s/n, 23/09/2027
707, luxmetro Testo, s/n 83474756/0921, 07/10/2027
505, megaohm. Fluke, s/n 21670273, 07/10/2027
468, tachimetro Compact, s/n 2018561, 07/10/2027
498, pinza amp. Fluke, s/n 17290322, 07/10/2027
636, calibro Mitutoyo, s/n A17145041, 07/10/2027

L'Ispettore
Cincinnato Francesco
Ord. Ing. GE n. 7608

Firmato digitalmente da
francesco cincinnato
C=IT, O=francesco cincinnato

Il Responsabile del Riesame

Sono ammesse solo copie integrali del presente verbale completo di tutti i rapporti di prova allegati (il Verbale completo del Rapporto di prova n. 266871 è costituito da 3 pagine). Le prove sono descritte n ella procedura PC040. Gli eventuali rilievi dovranno essere eliminati prontamente (DPR 162/99, artt. 15.5 e 15.6). Il verbale deve essere conservato assieme al libretto a cura del proprietario (DPR 162/99 , art. 16). I rilievi contrassegnati con il testo "Non Conformità critica" ovvero "NCC" comportano l'esito negativo della verifica e dovranno essere rimossi tutti per ottenere un successivo verbale con esito pos itivo. I rilievi contrassegnati con il testo "NC Grave" se non rimossi potrebbero comportare l'esito negativo della verifica successiva. La responsabilità di CERTIFICAZIONI S.R.L. è limitata al contenuto del presente verbale e del rapporto di prova allegato.

1. Autorizzazione alla messa in esercizio e documentazione dell'impianto

Autorizzazione alla messa in esercizio:..... DPR 162/99, art. 19 (collaudo in sanatoria)

Data di emissione dell'autorizzazione:.....01/06/2001

Data della Comunicazione di messa in esercizio: ..

Data dell'Assegnazione del numero di matricola:...17/09/2003

Libretto dell'impianto (principali dati tecnici):.....SI

Dichiarazione di Conformità CE/UE dei componenti di sicurezza:... NA

Istruzioni per eseguire le prove di isolamento: .....N/A ☐ - NC ☐ - C ☒

Schema elettrico: .....N/P ☐ - NC ☐ - C ☒

Schema del circuito idraulico: .....N/A ☒ - NP ☐ - P ☐

Manuale del proprietario (uso, manovra emergenza, ecc..):.. NA

2. Modifiche e manutenzione

Modifiche dichiarate dal manutentore:..... SI ☐ - NESSUNA MODIFICA ☒

Data dell'ultima verifica semestrale (DPR 162/99, art. 15):.... 10/10/2025

3. Spazio del macchinario ed accesso all'ascensore

Accesso allo spazio macchinario diretto, agevole e sicuro:..... NC ☐ - C ☒

Illuminamento misurato:. 210 lux su: quadro

Istruzioni per la manovra di emergenza e avvisi: .....N/A ☐ - NC ☐ - C ☒

Tipo di manovra di emergenza:..... manuale

4. Circuiti elettrici

Interruttori di extracorsa e rottura della sospensione:..... NC ☐ - C ☒

Test interruttore differenziale (> 2017):.....N/A ☒ - NC ☐ - C ☐

Resistenza di isolamento misurata fra i circuiti:. manovra-terra

Protezione della manovra (guasto verso terra): .....N/A ☐ - NC ☐ - C ☒

Identificativo dell'inverter: ..... N/A ☐ - 1R18.....0009

pari a 20 MΩ

(valore minimo: DL 600/45/ DPR 1497/63: I ≥ max [0,250; 0,002*V] MΩ; EN81-1/2: SELV: I ≥ 0,25 MΩ; U≤500V: I≥0,5 MΩ); EN81-20: SELV: I ≥ 0,5 MΩ; U≤500V: I≥1,0 MΩ)

5. Argano (ascensori a frizione) N/A ☐

Tipo e posizione dell'argano:..... Locale del macchinario ☒ - MRL ☐

Controllo visivo della puleggia di frizione e delle gole: ..... NC ☐ - C ☒

Numero di principi VSF (e gioco max convenzionale): 1 (50 mm) - 2 (25) - 3 (17) = 1

Argano, marca e modello: .....KONE MR17

Scivolamento degli organi di sospensione:..... NC ☐ - C ☒

: gioco VSF/corona misurato: 10 mm.....N/A ☐ - NC ☐ - C ☐

6. Apparecchiature idrauliche N/A ☒

Ripescaggio della cabina a porte aperte (a tutti i piani): ..... NC ☐ - C ☐

Valvola di blocco (cabina vuota): .....N/A ☐ - NC ☐ - C ☐

Tubazione flessibile (marchio, data e pressione di prova):.....- N/P (solo metallica) ☐ - (anno di posa in opera:) - NC ☐ - C ☐

Pressione statica massima: ..... (N/P ☐) bar

Pressione effettiva di apertura di valvola sovrappressione: .. (N/P ☐) bar

7. Organi di sospensione N/A ☐

Funi in acciaio:

Diametro nominale delle funi di sospensione: .....d = 10 mm

Misura dello scorrimento delle funi:.....N/A ☐ - MRL ☐ - 20 mm

Controllo visivo su tutta la lunghezza ispezionabile:..... NC ☐ - C ☒

Diametro effettivo delle funi (misura indiretta dell'usura):.....10,16 mm

d	4	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13	15	16
d_{min}	3,76	5,64	6,11	6,58	7,52	8,46	9,40	10,34	11,28	12,22	14,10	15,04

Verifica dell'aderenza (interruzione della F.M.):.....N/A ☒ - NC ☐ - C ☐

Catene/cremagliera

Controllo visivo su tutta la lunghezza ispezionabile:.....NC ☐ - C ☐

Sospensione con cinghie

Controllo visivo su tutta la lunghezza ispezionabile:.....NC ☐ - C ☐

Funi metalliche rivestite

Diametro nominale delle funi di sospensione:..... mm

Controllo visivo su tutta la lunghezza ispezionabile delle funi:.....NC ☐ - C ☐

8. Paracadute e limitatore di velocità N/A ☐

Prova del paracadute (cabina vuota e velocità ridotta):..... NC ☐ - C ☒

Limitatore di velocità: ..... N/P ☐ - NC ☐ - C ☒

9. Protezione contro l'eccesso di velocità in salita e contro i movimenti incontrollati N/A ☒

Protezione contro l'eccesso di velocità in salita (≥ 07/99):..... NC ☐ - C ☐

Protezione contro i movimenti incontrollati (≥2012):.....N/A ☐ - NC ☐ - C ☐

10. Cabina o supporto del carico

Luce di emergenza in cabina: ..... N/P ☐ - NC ☐ - C ☒

La precisione di arresto al piano T è + 5 mm*: NC ☐ - C ☒

Corsa completa per la valutazione delle apparecchiature: ..... NC ☐ - C ☒

Badenia nell'edificio:..... N/P ☐ - NC ☐ - C ☒

Marcatura CE (marchio e numero identificativo): .....N/A ☒ - NC ☐ - C ☐

Targa di matricola: ..... NC ☐ - C ☒

Pulsanti di comando, apertura porte, ALT / STOP:.....N/A ☐ - NC ☐ - C ☒

Vetri e/o specchi:.....N/P ☒ - NC ☐ - C ☐

In corrispondenza della bottoniera, l'illuminamento della cabina è 150 lux

Collegamento con il centro di soccorso (interno all'edificio ☐) Pulsanti provati: cabina ☐ - tetto della cabina ☐ - fossa ☐ ..... NP ☒ - NC ☐ - C ☐

*sono indicati convenzionalmente valori positivi quando la cabina è più alta del piano, valori negativi quando la cabina è più bassa del piano,

11. Tetto della cabina, vano di corsa e condizioni delle difese del vano — N/A ☐

Dispositivi di blocco (ganci e contatti elettrici): ..... NC ☐ - C ☒
Guide inferiori delle porte di piano: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
Bottoniera manutenzione (allarme, ↑↓, STOP, consenso): ... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
Illuminazione di emergenza sul tetto di cabina (>2017): ..... N/P ☒ - NC ☐ - C ☐

12. Fossa del vano — N/A ☐

Stato della fossa: ..... presenza di acqua ☐ - asciutta ☒
Tenditore del limitatore di velocità: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
Pulsanti di STOP in fossa (dal piano e/o fossa): ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
Interruttori elettrici (stop, ammortizzatori, tenditori): N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
I dispositivi presenti in fossa sono: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
se applicabile, la bottoniera di manutenzione in fossa (salita, discesa e STOP)
se applicabile, scala/porta di accesso alla fossa
se applicabile, dispositivo di apertura della porta di accesso alla fossa

13. Esterno del vano di corsa — N/A ☐

Spinta delle porte automatiche abbinate al piano T : 90 N (max 150 N (EN81) oppure 118 N (DPR1497/63 e prec.) ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
Pulsanti ed indicatori di piano: ..... NC ☐ - C ☒
Sgancio di emergenza: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒
Gioco porte di piano/cabina: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☒

EN 81, porte scorrevoli orizzontalmente, max 10 mm
DPR 1497/63, porte scorrevoli orizzontalmente, max 15 mm
DPR 1497/63, antine di cabina a battente, max 40 mm

14. Rischio di intrappolamento ai piani — Rischio non presente ☒

Rischio di intrappolamento allo sbarco ai piani: .....
Telesoccorso, aerazione ed illuminazione: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☐
La manleva del è nel fascicolo: ..... N/P ☐ - NC ☐ - C ☐
È disponibile un sistema alternativo (vedi § 19): ..... N/P ☐ - NC ☐ - C ☐

15. Ascensore con testata e/o fossa ridotta — Rischio non presente ☒

Ascensore con ..... testata ☐ e/o fossa ☐ ridotta(e)
Accordo preventivo (da 03-2025) n.: rilasciato da
Istruzioni di prova dei dispositivi alternativi: ..... N/P ☐ - NC ☐ - C ☐
Deroga ministeriale (fino a 03-2008):. n. del
il e trasmesso al Ministero il .... N/A ☐ - NC ☐ - C ☐
Grembiule di cabina (EN 81-21: telescopico o retrattile): ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☐

16. Locale delle pulegge di rinvio — N/A ☒

Accesso al locale delle pulegge di rinvio: ..... NC ☐ - agevole e sicuro ☐
Interruttori di STOP ed illuminazione artificiale: ..... NC ☐ - C ☐

17. Montascale — N/A ☒

Volantino per la manovra di emergenza: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☐
Interruttori elettrici di sicurezza: ..... NC ☐ - C ☐

18. Piattaforma elevatrice — N/A ☒

Cabina senza porta: ..... N/A (accesso con porta) ☐ - NC ☐ - C ☐
Distanza soglia/difese = mm ..... NC ☐ - C ☐
Difese lisce e continue di fronte all'accesso: ..... NC ☐ - C ☐
Comandi ad azione mantenuta: ..... NC ☐ - C ☐
Pulsante arresto (fungo a riarmo) in cabina: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☐
Dispositivo falsa fossa accessibile dall'esterno della fossa: ..... N/A ☐ - NC ☐ - C ☐
Controllo elettrico della falsa fossa: ..... NC ☐ - C ☐
STOP accessibile dall'esterno della fossa: ..... NC ☐ - C ☐
Segnalazione accesso sicuro in fossa: ..... NC ☐ - C ☐

19. Note